

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒน อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากถนนทางหลวงชนบท (หมายเลข 2007) – วนายสมปอง สิงห์สาร	160,000	136,017.52 โอนลด 23,982.48	0.00	✓			30 วัน	กองช่าง	
2.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากเส้นถนนบ้านนาฮัง หมู่ 5-บ้านหนองกอบง หมู่ 8	128,000	84,970.48 โอนลด 43,029.52	0.00	✓			30 วัน		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒน อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
3.	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำจาก เส้นถนนนา นายจรัญ บุตรวงศ์ -นางนางสุชาดา ทับ สิริ	160,000	131,706.67 โอนลด 28,293.33	0.00	✓			30 วัน	กองช่าง	
4.	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำจาก บ้านนางลำไพ สิงห์ สาร -บ้านนาย ทองลวด โพนทอง	32,000	24,976.33 โอนลด 7,023.67	0.00	✓			30 วัน	กองช่าง	
5.	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำจาก บ้านนาอัง หมู่ 5 - บ้านหนองกอบง หมู่ 4	48,000	44,133.77 โอนลด 3,866.23	0.00	✓			30 วัน	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
6.	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำจาก สามแยกบ้านโนน - ถนนไปป่าช้าจีน	128,000	77,471.19 โอนลด 50,528.81	0.00	✓			30 วัน	กองช่าง	
7.	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำจาก หลังวัดสระมณี - นางนางผมทอง บุญ เกิด	176,000	109,888.44 โอนลด 66,111.56	0.00	✓			30 วัน	กองช่าง	
8.	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะนายนาย ทองลวด โพนทอง -สามแยกโรงน้ำ	46,500	36,426.56 โอนลด 10,073.44	0.00	✓			30 วัน	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมบ้านพัก ตบ หมู่ 1 จากบ้านนายสมรักษ์ มุกพิลา-นายนายทองลวด โพนทอง	49,800	ผูกพัน 49,800	0.00		✓		60 วัน	กองช่าง	
2.	โครงการก่อสร้างซุ้มจำหน่ายสินค้าชุมชน	100,000	ผูกพัน 100,000	0.00		✓		60 วัน	กองช่าง	
3.	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดสระมณี	650,000	ผูกพัน 650,000	0.00		✓		60 วัน	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
4.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่า แก้ว หมู่ 12 จากข้างโรงเรียน ยงยุทธ - นานางสุบิน คำแพง ราช	175,400	175,400	0.00	✓			60 วัน	กองช่าง	
5.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา ฮัง หมู่ 5 จากบ้านนาฮัง-ถนน ป่าช้าจีน	72,500	ผูกพัน 72,500	0.00		✓		60 วัน	กองช่าง	
6.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอน แคน หมู่ 11 จากถนนบ้าน ดอนแคน - ข้างโรงเรียนบ้าน ผักตบ	38,900	ผูกพัน 38,900	0.00		✓		60 วัน	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
7.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่า แก้ว หมู่ 6 จากบ้านนาง ประกาย -ถนนสายทางบ้าน ป่าแก้ว,บ้านม่วง	296,700	296,700	0.00	✓			60 วัน	กองช่าง	
8.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่า แก้วหมู่ 12 จากทางหน้า บ้านนายกร สีหาราช -หลัง บ้านนางแป	50,000	50,000	0.00	✓			60 วัน	กองช่าง	
9.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่า แก้ว หมู่ 12 จากบ้านนาง เพียร เพชรรักษา -นายนาย บุญทัย พรหมบุตร	175,400	175,400	0.00	✓			60 วัน	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
10.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแห้ว หมู่ 9-เส้นทิศตะวันออกกำแพงวัด	199,800	ผูกพัน 199,800	0.00		✓		60 วัน	กองช่าง	
11.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองบัวหมู่ 3 จากถนนลาดยางบ้านหนองบัว-บ้านหนองลุมพุก ถึงถนนบ้านหนองบัว -บ้านหนองแห้ว	137,400	137,400	0.00	✓			60 วัน	กองช่าง	
12.	โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระน้ำหน้าวัดสระมณี	114,000	ผูกพัน 114,000	0.00		✓		60 วัน	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
13.	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านผักตบ หมู่ 2 จากบ้านนายสุทธิพงษ์ โคตรชาติ - บ้านนายกลม ศรีไชโยรักษ์	125,400	125,400	0.00	✓			60 วัน	กองช่าง	
14.	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านผักตบ หมู่ 1 จากบ้านนางสมหมาย คุริ มา -บ้านนายชุมพล สุวรรณพิศ	95,900	95,900	0.00	✓			60 วัน	กองช่าง	
15.	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านผักตบ หมู่ 13 จากบ้านนางเล็ก วงษ์คำ พระ - บ้านนางพงษ์ จันทร์ สุวรรณศรี	63,400	63,400	0.00	✓			60 วัน	กองช่าง	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
16.	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านฝักตบ หมู่ 10 จากบ้านนายเอกชัย สิงห์ สาธร - บ้านนางจี รสดี	54,600	54,600	0.00	✓			60 วัน	กองช่าง	
17.	โครงการก่อสร้างบ่อ บาดาลเทศบาลตำบล ฝักตบ	230,000	ผูกพัน 230,000	0.00		✓		30 วัน	กองช่าง	
18.	โครงการวางท่อเมน ประปาอบหมู่บ้าน บ้าน หนองกอบง หมู่ 4	271,700	271,700	0.00	✓			60 วัน	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
19.	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังบ้านกะที้ หมู่ 7 จาก แยกบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 -นายนายท่า	67,600	67,600	0.00	✓			30 วัน	กองช่าง	
20.	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังบ้านผักตบ หมู่ 13 จากถนนลาดยางบ้านผัก ตบ - บ้านน้ำเที่ยง ถึง นา นายเทพพร สีตารักษ์	72,700	72,700	0.00	✓			30 วัน	กองช่าง	
21.	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังบ้านผักตบ หมู่ 2 จากบ้านนางบัวไพร แสน หาญ -ลำห้วยเค็ม	83,700	โอนลด 83,700	0.00			✓	30 วัน	กองช่าง	
22.	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังบ้านหนองกุ้ง หมู่ 8 จากลำห้วยบาก -สาม แยกนาพ่อปราณี กุลดำ แดง	59,300	59,300	0.00	✓			30 วัน	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
23.	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังบ้านหนองบัว หมู่ 3 สายทางบ้านหนองบัว – หนองลุมพุก	111,900	โอนลด 111,900	0.00			✓	30 วัน	กองช่าง	
24.	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเส้นข้างเมรุวัดป่า เมตตาปัญญาพุทธคุณ – ทางหลวง หมายเลข 22	438,900	438,900	0.00	✓			30 วัน	กองช่าง	
25.	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังบ้านป่าแก้ว หมู่ 12 จากถนนสายทางบ้านป่า แก้ว บ้านกั้ง –ถนนสาย บ้านโนนสะอาด,บ้าน ศาลา	151,500	151,500	0.00	✓			30 วัน	กองช่าง	
26.	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังบ้านผักตบ หมู่ 10 จากนายนายสมรักษ์ มุกพิลา –นายนายทองคุณ โคตรวิตร	25,000	25,000	0.00	✓			30 วัน	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
27.	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังบ้านหนองกุง หมู่ 8 จากลำห้วยบาก -ป่าช้า จีน	94,000	94,000	0.00	✓			30 วัน	กองช่าง	
28.	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังบ้านหนองกุง หมู่ 8 จากสามแยกบ่อนไก่อ -บ่อ ขยะเก่า	285,000	285,000	0.00	✓			30 วัน	กองช่าง	
29.	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ 13 จากนายนายสำราญ จันทะ วงษา -นายนางเล็ก วงษ์คำ พระ	38,500	38,500	0.00	✓			30 วัน	กองช่าง	
	<b>รวม 29 โครงการ</b>	<b>1,984,400</b>	<b>1,984,400</b>	<b>0.00</b>						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒน อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร

2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการรกรน้ำ รัก ป่า รักษาแผ่นดิน	10,000	9,600 โอนลด 400	0.00	✓			31 ก.ค.67	สำนักปลัด	
2.	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	10,000	โอนลด 10,000	0.00			✓	-	สำนักปลัด	
	<b>รวม 2 โครงการ</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0.00</b>						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

3.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการจัดกิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชน	20,000	โอนลด 20,000	0.00			✓	-	สำนักปลัด	
2.	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุมชน	100,000	89,438 โอนลด 10,500	62.00	✓			25 ต.ค. 2566	สำนักปลัด	
3.	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิต คน พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	25,000	24,763	237.00	✓			1 ส.ค.2567	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

3.1 แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
4.	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	20,000	โอนลด 20,000	0.00			✓	-	สำนักปลัด	
5.	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นครอบครัวเข้มแข็ง	20,000	โอนลด 20,000	0.00			✓	-	สำนักปลัด	
6.	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลผักตบ	20,000	โอนลด 20,000	0.00			✓	-	สำนักปลัด	
7.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน	20,000	โอนลด 20,000	0.00			✓	-	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	อุดหนุนตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมมือในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ	20,000	20,000	0.00	✓			พ.ย.2566	สำนักปลัด	
2.	อุดหนุนโครงการ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางท้อง ถนน โดยที่ทำการอำเภอ หนองหาน	20,000	โอนลด 20,000	0.00			✓	-	สำนักปลัด	
3.	อุดหนุนโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับที่ทำการปกครอง อำเภอหนองหาน	50,000	โอนลด 50,000	0.00			✓	-	สำนักปลัด	
	รวม 3 โครงการ	90,000	90,000	0.00						



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	100,000	โอนลด 52,000 เบิกจ่าย 47,460	540	✓			29 ธ.ค. 2566-4ม.ค. 2567 และ 11-17 เม.ย. 2567	สำนักปลัด	
2.	โครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	10,000	โอนเพิ่ม 25,000 โอนลด 12,500 เบิกจ่าย 22,500	0.00	✓			เม.ย.2567	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	20,000	19,460	540						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการป้องกันโรค และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	50,000	โอนลด 11,000 เบิกจ่าย 38,827	173	✓			2 ก.ค.67	สำนักปลัด	
2.	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	โอนลด 20,000	0.00			✓	-	สำนักปลัด	
3.	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุม โรคไข้เลือดออกใน เขต เทศบาลตำบลฝัก ตบ	20,000	โอนลด 20,000	0.00			✓	-	สำนักปลัด	
4.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 1	10,000	0.00	10,000			✓	-	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
5.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 2	10,000	0.00	10,000			✓	-	สำนักปลัด	
6.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 3	10,000	0.00	10,000			✓	-	สำนักปลัด	
7.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 4	10,000	0.00	10,000			✓	-	สำนักปลัด	
8.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 5	10,000	0.00	10,000			✓	-	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
9.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 6	10,000	0.00	10,000			✓	-	สำนักปลัด	
10.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 7	10,000	0.00	10,000			✓	-	สำนักปลัด	
11.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 8	10,000	0.00	10,000			✓	-	สำนักปลัด	
12.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 9	10,000	0.00	10,000			✓	-	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
13.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 10	10,000	0.00	10,000			✓	-	สำนักปลัด	
14.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 11	10,000	0.00	10,000			✓	-	สำนักปลัด	
15.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 12	10,000	0.00	10,000			✓	-	สำนักปลัด	
16.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 13	10,000	0.00	10,000			✓	-	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
17.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน หมู่ 1	10,000	10,000	0.00	✓			ก.ย.2567	สำนักปลัด	
18.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน หมู่ 2	10,000	10,000	0.00	✓			ก.ย.2567	สำนักปลัด	
19.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน หมู่ 3	10,000	10,000	0.00	✓			ก.ย.2567	สำนักปลัด	
20.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน หมู่ 4	10,000	10,000	0.00	✓			ก.ย.2567	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
21.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน หมู่ 5	10,000	10,000	0.00	✓			ก.ย.2567	สำนักปลัด	
22.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน หมู่ 6	10,000	10,000	0.00	✓			ก.ย.2567	สำนักปลัด	
23.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน หมู่ 7	10,000	10,000	0.00	✓			ก.ย.2567	สำนักปลัด	
24.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน หมู่ 8	10,000	10,000	0.00	✓			ก.ย.2567	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
25.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 9	10,000	10,000	0.00	✓			ก.ย.2567	สำนักปลัด	
26.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 10	10,000	10,000	0.00	✓			ก.ย.2567	สำนักปลัด	
27.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 11	10,000	10,000	0.00	✓			ก.ย.2567	สำนักปลัด	
28.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 12	10,000	10,000	0.00	✓			ก.ย.2567	สำนักปลัด	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
29.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน หมู่ 13	10,000	10,000	0.00	✓			ก.ย.2567	สำนักปลัด	
	รวม 29 โครงการ	350,000	218,827	131,173						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานเคหะชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการรณรงค์คัด แยกขยะตามหลัก 3 Rs	30,000	19,837 โอนลด 10,000	163	✓			12ก.ย.2567	สำนักปลัด	
	<b>รวม 1 โครงการ</b>	<b>30,000</b>	<b>29,837</b>	<b>163.00</b>						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการประชุม ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหาร บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	15,350	โอนลด 15,350	0.00			✓	-	สำนักปลัด	
2.	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการ บุคลากรทาง การศึกษา	45,000	โอนลด 45,000	0.00			✓	-	สำนักปลัด	
3.	โครงการจัด นิทรรศการแสดงผล งานและแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ	20,000	20,000	0.00	✓			มีนาคม 2567	สำนักปลัด	
4.	โครงการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด	10,000	โอนลด 10,000	0.00			✓	-	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
5.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,612,440	เบิกจ่าย 1,326,107	286,333	✓			ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด	
6.	โครงการสายใยรักแม่ และลูกผูกพัน	15,000	โอนลด 15,000	00.00			✓	-	สำนักปลัด	
7.	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลฝักตบ	2,513,000	เบิกจ่าย 2,306,450	206,550	✓			ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด	
8.	โครงการต่อเติม หลังคาอาคารเรียน ศพด.ทต.ฝักตบ	82,500	82,500	0.00	✓			เมษายน 2567	สำนักปลัด	
	<b>รวม 8 โครงการ</b>	<b>4,313,290</b>	<b>3,820,407</b>	<b>492,883</b>						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์ตำบลผักตบ	100,000	230,000 โอนเพิ่ม 150,000 โอนลด 20,000	0.00	✓			กุมภาพันธ์ 2567	สำนักปลัด	
2.	โครงการประเพณีวัน ลอยกระทง	200,000	239,939 โอนเพิ่ม 40,000	61.00	✓			พฤศจิกายน 2566	สำนักปลัด	
3.	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ของ ทต.ผักตบ	20,000	โอนลด 20,000	0.00			✓	-	สำนักปลัด	
4.	โครงการส่งเสริม เรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	20,000	โอนลด 20,000	0.00			✓	-	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
5.	โครงการแห่เทียน พรรษา	50,000	49,671 โอนลด 40,329 โอนเพิ่ม 40,329	0.00	✓			กรกฎาคม 2567	สำนักปลัด	
6.	โครงการอุดหนุนการ จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมและ ประเพณีแหล่ง โบราณคดีมรดกโลก บ้านเชียง	120,000	60,000 โอนลด 60,000	0.00	✓			กุมภาพันธ์ 2567	สำนักปลัด	
7.	โครงการอุดหนุน ขบวนแห่งานประเพณี ประจำปีทุ่งศรีเมือง อุดรธานี	20,000	โอนลด 20,000	0.00			✓	-	สำนักปลัด	
8.	โครงการประเพณีบุญ บั้งไฟ	130,000	โอนลด 130,000	0.00			✓	-	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
9.	โครงการสืบสาน ประเพณีวัน สงกรานต์	80,000	297,000 โอนเพิ่ม 220,000 โอนลด 3,000	0.00	✓			เมษายน 2567	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการและประโยชน์ของประชาชน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	10,000	263,147.50 โอนเพิ่ม 276,570 โอนลด 23,422.50	0.00	✓			เม.ย.-มิ.ย.67	สำนักปลัด	
2.	โครงการเทศบาล พบประชาชน	10,000	10,000	0.00	✓				สำนักปลัด	
3.	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ของเทศบาลตำบล ผักตบ	200,000	247,672 โอนเพิ่ม 53,000	5,172	✓			กุมภาพันธ์ 67-มีนาคม 2567	สำนักปลัด	
4.	โครงการวัน เทศบาล	10,000	โอนลด 10,000	0.00			✓	-	สำนักปลัด	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการและประโยชน์ของประชาชน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
5.	โครงการส่งเสริมการ ปกครองระบอบ ประชาธิปไตย	10,000	โอนลด 10,000	0.00			✓	-	สำนักปลัด	
6.	อุดหนุนตามโครงการ จัดงานรัฐพิธีอำเภอ หนองหาน	10,000	10,000	0.00	✓			พ.ย.2566	สำนักปลัด	
	<b>รวม 6 โครงการ</b>	<b>250,000</b>	เบิก 540,819.50 โอนเพิ่ม 329,570 โอนลด 43,422.50	<b>5,172</b>						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป(บริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการจัดเก็บ ภาษีเคลื่อนที่	20,000	19,962	38.00	✓			13-30พ.ค. 2567	กองคลัง	
2.	โครงการปรับปรุง แผนที่และ ทะเบียนทรัพย์สิน	230,000	โอนลด 37,086 ผูกพัน 8,700 เบิกจ่าย 183,914	300	✓			6 ธ.ค.-22 ม.ค. 67	กองคลัง	
	รวม 2 โครงการ	250,000	249,662	338						

## ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พบว่า เทศบาลตำบลฝักตบ ไม่สามารถดำเนินการได้ 34 โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงานแต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ ขาดแคลนงบประมาณในการจัดทำแผนดำเนินงาน ต้องคอยโอนเพิ่ม โอนลดภายในสำนัก/กอง

## ข้อเสนอแนะ

- 1.กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- 2.ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน